

사업명	쑤고개길 확장사업	담당자	도로과 김정식(☎281-2442)
------------	------------------	------------	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시내를 통과하는 국도 1호선 확장으로 교통체증 해소
- 효자 4,5택지 개발로 증가하는 교통량의 탄력적 대응 및 보행환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 완산구 효자동 안행교사거리~효자광장
- 사업기간 : 2006년~2015년(10개년)
- 사 업 비 : 10,500백만원(보상비 7,300, 공사비 3,200)
- 사업규모 : 연장 620m, 폭 25m ⇨ 35m

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,500백만원
(지방채 2,800, 국비 500, 시비 7,200)
- 지금까지 집행액 : 9,600백만원
- 향후 소요액 : 900백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공 사 착 공 ----- 2013. 10.
- 지하매설물(상·하수도 등) 완료 ----- 2015. 6.
- 차도(ASP) 포장공사 완료(전 구간 차량통행) ----- 2015. 12.
- 조경 및 인도공사(보도블럭) 완료 ----- 2016. 2.
- 도로 및 교통시설물 설치완료 ----- 2016. 3.
- 공 사 준 공 ----- 2016. 4.

※ 전 구간 도로확장사업 완료로 러시아워 시간대 원활한 차량소통 및 보행자 보행환경 개선 기여

사업명	노후산업단지 및 주변공업지역 재생사업	담당자	지역경제과 전성일(☎281-5122)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로, 주차장, 공원 등 기반시설 확충으로 기업 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2020.
- 위 치 : 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 86,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	'15연도	'16연도 이후
계	86,800	2,324	12,069	72,407
지방채	10,000	0	2,809	7,191
국비	29,500	1,316	7,807	20,377
시도비				
시군구비	47,300	1,008	1,453	44,839
기타				

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 노후산단 재생사업 우선사업지구 선정 '09. 9. 3.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 승인 고시 '12. 6. 25.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시 '15.11. 18.
- 팔과정로(대로1-1) 신설 및 확장공사 착수 '16. 6. 3.

향후계획

- 팔과정로(대로1-1) 신설 및 확장공사(L=1.4km) 추진 '16. 6. ~ '18. 6.
- 팔복동 철길 명소화 사업 추진 '17. ~ '18.
- 지원 및 주거시설용지 도로개설 추진 '18. ~ '19.
- 공원, 주차장 등 잔여구간 사업추진 '19. ~ '20.

사업명	서곡광장~추천대교 도로개설	담당자	건설과 장재영(☎270-6487)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 북부권과 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소
- 추천대교~송천동 신평리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민 불편 해소 및 조기 개설 민원 다수 발생빈발

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2019.
- 위 치 : 덕진구 팔복동 서곡광장~추천대교
- 규 모 : 도시계획도로개설 L= 1.54Km, B= 20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	'15연도	'16연도 이후
계	19,600	1,650	1,500	16,450
지방채	1,500		1,500	
국비				
시도비				
시군구비	17,650	1,200		16,450
기타	450	450		

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

- 도로부분개설 완료(L= 215m, B= 20m)
- 용지보상 완료(24필지/5,780㎡)

향후계획

- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 ----- '16. 9.
- 용지 및 지장물 보상 ----- '16. 2. ~ '17. 12.
- 잔여구간 단계별 공사 시행 ----- '17. ~ '19.

사업명	효자동서관 건립	담당자	완산도서관 전창호 (☎230-1836)
-----	----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 효자동 지역에 지식정보 및 문화향유 욕구충족과 독서문화 증진으로 삶의 질 향상에 기여하고자 함

사업개요

- 위 치 : 전주시 완산구 효자동 2가 1314-9
- 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 2016. 3. 25
- 규 모 : 부지 2,500㎡, 연면적 3,220㎡ / 지상 4층
- 사 업 비 : 86.9억원(지특 24, 시비 62.9)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,697백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	'15연도	'16연도 이후
계	8,697	2,100	6,597	0
지방채	1,500	0	1,500	
국비	2,400	480	1,920	
시도비				
시군구비	4,797	1,620	3,177	0
기타				

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사발주 : '15. 2. 25
- 공사 착공 : '15. 3. 2
- 공사 준공 : '16. 3. 25
- 도서관 개관 : '16. 8. 16

향후계획

- 효자분관 특화자료 제공 및 프로그램 운영

사업명	소각자원센터~광역매립장 도로개설	담당자	자원위생과 송중헌(☎281-2841)
------------	-------------------	------------	----------------------

사업목적 및 필요성

- 폐기물처리시설간 내부도로 확충으로 원활한 시설관리 및 폐기물 운반비용 절감

사업개요

- 기 간 : 2012. 9. ~ 2016. 10.
- 위 치 : 전주시 완산구 삼천동 소각자원센터 ~ 광역매립장
- 규 모 : 도로개설 L = 1,042m , B = 9m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	'15연도	'16연도 이후
계	3,500	2,000	1,500	-
지방채	1,400		1,400	
국비				
시도비				
시비	2,100	2,000	100	-
기타				

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 도로개설 토공 및 보도시설 완료 : '15. 12.

향후계획

- 포장공사 및 차선도색 완료 : '16. 7.
- 공사준공 및 시설물이관 : '16. 10.

사업명	상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업	담당자	급수과 박연선(☎281-6925)
------------	-----------------------------	------------	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등 급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

사업개요

- 기 간 : 2009. 3. 24. ~ 2016. 12. 23.
- 위 치 : 전주시 일원
- 규 모 : 블록시스템구축 128개블록(전면개량 50, 블록고립 78)
상수도관개량 655km, 노후계량기 교체 40,201전
통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 161,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	'15연도	'16연도 이후
계	161,200	139,742	16,905	4,553
지방채	51,959	51,959		
국비				
시도비				
시군구비	109,241	87,783	16,905	4,553
기타				

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 정비블록 50개소 정비 및 고립 완료, 상수관 개량 600km, 노후계량기 교체 완료
- 통합관리센터 구축 완료 및 선진 관망관리시스템 구축 중
- 인수인계에 따른 TF팀 구성 및 운영 중

향후계획

- 78개 블록 고립 계속 추진
- 성과보증 및 준공(전면개량50개블록, 유수율 85%) : '15. 11. ~ '16. 12.

사업명	하수처리장 총인처리시설 설치	담당자	하수과 오재경 (☎ 281-6895)
------------	------------------------	------------	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수도법 개정으로 새만금 상류지역 하수처리장 방류수 수질기준 강화('12. 1. 1.시행)에 따라 총인(T-P) 처리시설 추진 필요
- 새만금 담수호 부영양화 방지 및 수질환경 보전

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2014.(5개년)
- 위 치 : 전주시 환경사업소 내(덕진구 송천동2가 1035번지)
- 규 모 : 403천m³/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하
- 사 업 비 : 31,355백만원(지 3,700, 국 15,678, 도 6,271, 시 4,138, 기1,568)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,355백만원
- 지 3,700, 국비 15,678, 시도비 6,271, 시군구비 4,138, 기금 1,568
- 지금까지 집행액 : 29,109백만원
- 향후 소요액 : 2,246백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사발주 ----- '12. 11.
- 실시설계 적격자 선정 ----- '13. 06.
- 공사착공 및 용역 착수 ----- '13. 10.
- 토목공사 추진(터파기, 가시설 등) ----- '13. 11. ~ '14. 01.
- 구조물 기초 및 벽체공사 추진 ----- '14. 02. ~ '14. 06.
- 시운전 ----- '14. 11.
- 사업 준공 ----- '15. 01.

향후계획

- 시설물 운영 ----- '15. 01. ~

사업명	합류식 하수도 월류수 처리시설 (CSOs 및 초기우수 처리시설 설치)	담당자	하수과 오재경 (☎ 281-6895)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 새만금유역 수계에서 발생하는 합류식 하수도.류수(CSOs) 및 초기우수를 적정 저류·연계처리 ○ 새만금유역 목표수질 조기달성 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 송천동2가 1035번지) ○ 사업규모 : 저류조 1개소(10만^m), 우수토실 개량 19개소 ○ 사업비 : 49,634백만원 ○ 사업기간 : 2009. ~ 2015.(6개년) ○ 사업 추진방법 : 민간대행사업 추진(한국환경공단) <p><input type="checkbox"/> 소요자원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 49,634백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 지방채 8,700 국비 24,817, 시도비 4,964, 시군구비 8,671, 기타 2,482 ○ 지금까지 집행액 : 47,583백만원 ○ 향후 소요액 : 2,051백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단) ----- '09. 8. ○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역완료 ----- '10. 2. ○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약 ----- '10.12. ~ '11. 5. ○ 1차분 공사 완료(터파기 및 가시설 설치) ----- '11.11. ○ 2차분 공사 완료(기초) ----- '12. 8. ○ 3차분 공사 완료(기초, 기둥) ----- '13. 6. ○ 4차분 공사 착공(상부슬래브, 기자재) ----- '13. 7. ○ 종합시운전(6개년) 및 사업준공 ----- 2014. 11. ~ 2015. 04. <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 운영 ----- 2015. 05 ~ 			

사업명	중앙처리구역 하수관거정비사업	담당자	하수과 김두기(☎281-6893)
------------	------------------------	------------	---------------------------

필요성 및 기대효과

- 노송천 자연형 하천 복원사업 상류 오염원 차단으로 시민에게 생명력 있는 수변공간 제공
- 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

사업개요

- 기간 : 2010. 1. ~ 2015. 3.
- 위치 : 완산구 중앙, 풍남, 중앙동일원(노송천복원사업 상류지역)
- 사업규모 : 관거정비 L=24.9km, 배수설비 2,656개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,332백만원
- 지방채 5,000, 국비 14,913, 시도비 1,894, 시군구비 6,681, 기타 1,894
- 지금까지 집행액 : 30,332백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정 투융자심사 완료(전라북도) ----- 2008.10
- 실시설계용역 완료 ----- 2009. 3. ~ 8.
- 공사계약 및 착공·준공(1~7차분) ----- 2010. 1 ~ 2014. 7.
- 추가분 공사 착공 ----- 2014. 5.
- 추가분 공사 준공 ----- 2015. 3.

사업명	하수처리편입구역 하수관거정비사업	담당자	하수과 김두기 (☎281-6893)
------------	--------------------------	------------	----------------------------

필요성 및 기대효과

- 전주천·삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입
- 공공수역 수질오염 방지로 쾌적한 하천 수변 공간제공
- 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

사업개요

- 기 간 : 2008. ~ 2015. 09.
- 위 치 : 평화동 장교마을 등 54개 마을
- 시 공 사 : 유)정문건설 등 5개사
- 사업규모 : 관거정비 L=77.2km, 배수설비 2,359개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,525백만원
 - 지방채 6,800, 국비 19,790, 시도비 1,423, 시군구비 9,765, 기타 2,747
- 지금까지 집행액 : 40,525 백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지방재정 투융자심사 완료(행정자치부) -----'07. 10.
- 실시설계용역 및 행정절차 이행 ----- '07. 6 ~ '08. 8.
- 공사계약, 5개 지구 착공 -----'08. 10 ~ '13. 6.
- 중인, 평화, 중복·전주천, 박물관지구 4개 지구 준공 ----- '14. 3.
- 잔여 1개(.드컵지구) 사업 준공 ----- '15. 9.

사업명	효자처리구역 하수관거정비사업	담당자	하수과 김춘식(☎281-6892)
-----	-----------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 하천 수질개선 시급
- 하수관거 우·오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상
- 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

사업개요

- 기 간 : 2013. ~ 2016.
- 위 치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등
- 시 공 사 : 동일건설 외 1개사
- 사업규모 : 관거정비 L=28.9km, 배수설비 1,595가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원
 - 지방채 3,200, 국비 10,000, 시도비 2,000, 시군구비 3,781, 기타 1,019
- 지금까지 집행액 : 20,000 백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

- 지방재정 투융자심사 완료(전라북도) ----- '09. 10.
- 실시설계 용역 완료 ----- '11. 2. ~ 12. 8.
- 행정절차 이행(재원협의,공공하수도설치인가 등) ----- '12. 3. ~ 12. 9.
- 공사착공----- '13. 01.
- 공사준공 ----- '16. 01.