

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 노후산단 및 주변공업지역 재생사업 | 담당자 | 지역경제과 전성일(☎281-5122) |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 도로, 주차장, 공원 등 기반시설 확충으로 기업 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2020.
- 위 치 : 전주 제1산업단지 일원
- 규 모 : 산단재생 1,806천㎡

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 86,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 |
|------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '15연도 | '16연도 이후 |
| 계 | 86,800 | 2,324 | 12,069 | 72,407 |
| 지방채 | 10,000 | 0 | 2,809 | 7,191 |
| 국비 | 29,500 | 1,316 | 7,807 | 20,377 |
| 시도비 | | | | |
| 시군구비 | 47,300 | 1,008 | 1,453 | 44,839 |
| 기타 | | | | |

※ 집행액 : 지방채발행액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 노후산단 재생사업 우선사업지구 선정 '09. 9. 3.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 승인 고시 '12. 6. 25.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인·고시 '15.11. 18.
- 팔과정로(대로1-1) 신설 및 확장공사 착수 '16. 6. 3.

향후계획

- 팔과정로(대로1-1) 신설 및 확장공사(L=1.4km) 추진 '16. 6. ~ '18. 6.
- 팔복동 철길 명소화 사업 추진 '17. ~ '18.
- 지원 및 주거시설용지 도로개설 추진 '18. ~ '19.
- 공원, 주차장 등 잔여구간 사업추진 '19. ~ '20.

| | | | |
|------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| 사업명 | 동부대로 확장사업 | 담당자 | 도로하천과 김정식 (☎063-281-2442) |
|------------|------------------|------------|--------------------------------------|

사업목적 및 필요성

- 급속한 주변개발로 보행자가 증가함에 따라 도로확장 및 인도 개설 필요
- 도로확장 및 보행환경개선으로 교통사고 발생 예방 및 주민불편사항 해소

사업개요

- 위 치 : 덕진구 송천동 전미로 ~ 호성동 차량등록사업소
- 사업기간 : 2009년 ~ 2017년(9개년)
- 사 업 비 : 18,000백만원(보상비 6,000 공사비 12,000)
 - 기 투 자 : 12,790백만원 - 2016년도 : 2,000백만원
 - 이후계획 : 3,210백만원
- 사업규모 : 연장 3,000m, 폭 18.5m ⇨ 35m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 18,000 | 10,890 | 1,900 | 5,210 | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 18,000 | 10,890 | 1,900 | 5,210 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

- 전미로~구기린육교(연장 1,500m) 확장공사 완료 ----- 2011. 02.
- 기린육교~대송장레식장(연장 500m) 확장공사 완료 ----- 2014. 12.
- 대송장레식장~차량등록사업소 간 토지보상(98%) ----- 2016. 06.
- 지하매설물 매설(연장 1,000m중 900m 매설완료) ----- 2016. 06.

향후계획

- 잔여 지하매설물(토지 미협의) 구간 매설완료 ----- 2016. 09.
- 인도 및 자전거도로 공사완료 ----- 2016. 12.
- 전체공사 완료 ----- 2017. 12.

| | | | |
|-----|----------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 대동로 확장사업 | 담당자 | 도로하천과 강종열(☎281-2452) |
|-----|----------|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

- 공구거리 조성과 연계 불법 적치물 정비 및 미 확장구간 조기 개설 필요
- 대동로 전체 830m 중 752m 확장완료, 미 확장구간 안전한 보행권 확보 및 공구거리 활성화 기여

사업개요

- 위 치 : 완산구 태평동 대신증권 사거리 ~ 중앙시장 우신호텔 사거리
- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4개년)
- 사업비 : 4,000백만원(보상비 3,500 공사비 500)
 - 기 투자 : 920백만원 - 2016년도 : 800백만원
 - 이후계획 : 2,280백만원
- 사업규모 : 연장 78m, 폭 15m ⇨ 25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 4,000 | 12 | 908 | 3,080 | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 4,000 | 12 | 908 | 3,080 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

- 실시계획인가 ----- 2014. 10.
- 실시설계 용역 ----- 2014. 12.
- 편입토지 13필지 중 7필지 보상완료 ----- 2015. 12.

향후계획

- 2016년 본예산분(5억원) 보상완료(5필지) ----- 2016. 06.
- 2016년 1회추경분(3억원) 지장물 및 영업보상(7건) ----- 2016. 09.
- 공사착공 및 잔여토지(1필지) 보상추진 ----- 2017. 03.
- 공사완료 ----- 2017. 12.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 전통문화도시 문화적 경관조성 | 담당자 | 전통문화과 정정연 (☎281-5092) |
|-----|-----------------|-----|--------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 도시 기반 시설의 지중화 및 도로·골목길의 문화적 경관 정비를 통해 보행자의 편의, 쾌적한 생활여건 및 관광여건 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. ~ 2015.
- 위 치 : 전주한옥마을 및 전주시 일원
- 규 모
 - 한국전통문화전당 주변 특색거리 조성 : 5개 노선 L=1,398m
 - 경기전 서문 돌담길 경관 조성 : L=450m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,056백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '15연도 | '16연도 | '17연도 이후 |
| 계 | 10,056 | 8,256 | 1,800 | | |
| 국 비 | 4,928 | 4,028 | 900 | | |
| 시 도 비 | 1,765 | 1,765 | | | |
| 시군구비 | 3,363 | 2,463 | 900 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 용역과제심의 및 지방재정투융자심사 : 2013. 3.
- 실시설계용역 완료
 - 한국전통문화전당 주변 특색거리 조성 : 2013. 10.
 - 경기전 서문 돌담길 경관 조성 : 2013. 5. ~ 2014. 2.
- 공사 착공 : 2013. 11.
- 공사 완공
 - 한국전통문화전당 주변 특색거리 조성 : 2015. 12.
 - 경기전 서문 돌담길 경관 조성 : 2015. 5.

| | | | |
|------------|------------------------|------------|----------------------------|
| 사업명 | 국가인적자원개발 컨소시엄사업 | 담당자 | 탄소산업과 조성민(281-2053) |
|------------|------------------------|------------|----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 직업능력개발이 어려운 중소기업 등의 근로자를 대상으로 직무능력향상교육을 실시함으로써 탄소산업의 지속적 성장기반구축 및 동력창출을 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2017.(6년)
- 위 치 : 한국탄소융합기술원
- 총사업비 : 243억원(국비 193, 시비 50)
- 사업내용
 - 탄소기술교육센터 건립(지상3층 / 연면적 3,193㎡)
 - 탄소·복합재 관련기업 직무향상교육 실시(재직자 및 신규채용자 대상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,269백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 24,269 | 10,269 | 2,397 | 1,109 | 10,494 |
| 국 비 | 19,299 | 7,299 | 1,397 | 1,109 | 9,494 |
| 시군구비 | 4,970 | 2,970 | 1,000 | | 1,000 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

- 국가인적자원개발 컨소시엄사업 공모 선정 '12. 11.
- 협약체결(한국산업인력공단) '12. 11.
- '13년도 교육과정 운영(17개 과정 / 660명) '13. 1. ~ 12.
- 탄소기술교육센터 착공/준공 '13. 7. / '14. 2.
- '14년도 교육과정 운영(16개 과정 / 630명) '14. 1. ~ 12.
- '15년도 교육과정 운영(21개 과정 / 850명) '15. 1. ~ 12.

□ 향후계획

- '16년도 교육과정 운영(28개 과정 / 940명) '16. 1. ~ 12.
- 교육장비 구입(가스성분 분석기 등) '16. 12.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------------|
| 사업명 | 제17회 전주국제영화제 개최 | 담당자 | 영화영상산업과 은승자 (☎281-2073) |
|-----|-----------------|-----|----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 대안영화(독립영화, 단편영화, 예술영화 등)의 제작 및 상영으로
전주시 및 전주국제영화제 브랜드 국내외 홍보 등 이미지 제고
- 전주영상문화산업 발전 및 시민의 문화향수권 확대

사업개요

- 기 간 : 2016. 4. 28 ~ 2016. 5. 7 / 10일간
- 장 소 : 영화의 거리 및 옥토 주차장(총 5개 극장 19개관)
- 규 모 : 45개국 211편 영화상영, 초청게스트 2,466명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,468백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '14연도 | '15연도 | '16연도 이후 |
| 계 | 4,468 | | | 4,468 | |
| 국 비 | 700 | | | 700 | |
| 시 도 비 | 170 | | | 170 | |
| 시군구비 | 2,500 | | | 2,500 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | 1,098 | | | 1,098 | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 영화상영 : 45개국 211편(장편 163편, 단편 48편)
- 유료관람객 / 총좌석수 : 71,093명 / 89,154석
- 상영회차 : 503회차 (매진회차 : 222회)
- 초청게스트 : 2,466명(국내 2,344명, 해외 122명)
- 자원봉사자 : 334명
- GV(관객과의 대화) :139회

향후계획

- 제18회 전주국제영화제 사업계획 방향 설정 및 수립
 - 제18회 전주국제영화제 사업계획 방향설정 및 수립 : '16. 10
 - 제18회 전주국제영화제 경쟁부문 출품작 공모 : '16. 11
 - 제18회 전주국제영화제 자원봉사자 모집 : '16. 12

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| 사업명 | 돼지부산물을 이용한 1,2,3차 융복합 사업 | 담당자 | 친환경농업과 홍재희 (281-5073) |
|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 돈혈 등 돼지부산물이 식품자원으로 활용되지 않고 폐수처리 됨으로 인해 버려지고 있는 실정임
- 안전하고 위생적으로 돈혈을 수집하여 식품으로 개발함으로써 환경오염을 줄이고 새로운 음식문화를 창조함으로써 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 9. ~ 2016. 5.
- 위 치 : 전주시(주관), 김제시(참여)
- 내 용 :
 - 김제 도축장의 돼지 부산물을 이용한 전주 전통순대 활성화
 - 전통순대제조공장(전주), 돈혈 자동추출기(김제) 설치
 - 브랜드 개발 및 홍보 마케팅 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,602백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 2,602 | 2,260 | 342 | | |
| 국 비 | 1,959 | 1,653 | 306 | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 249 | 213 | 36 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | 394 | 394 | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 돈혈을 이용한 음식개발 및 브랜드 개발 : 2014. 5. ~ 9.
- 돈혈 추출 분리시설 설치 및 가공시설 공장 완공 : 2014. 5. ~ 11.
- 식품가공공장 HACCP 인증 : 2015. 5.
- 홈페이지, 홍보동영상 등 용역 실시완료 : 2015. 7.
- 각종 박람회 홍보 및 시식회 : 2015. 8. ~ 12.
- 안테나 샵 개점 완료 : 2016. 1.

□ 향후계획

- 사업종료에 따른 사후관리 실시(사후관리 추진협의회 구성)
 - 청정 돈혈의 원활한 생산을 위한 지속적 돈혈 관리
 - 안전하고 맛있는 전통순대 생산을 위한 제품관리 및 위생관리
 - 다양한 홍보 및 마케팅으로 유통활성화

| | | | |
|------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 사업명 | 전주효자도서관 건립 | 담당자 | 완산도서관 전창호(230-1836) |
|------------|-------------------|------------|----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 서부신시가지 조성 및 주변의 대단위 아파트단지 밀집지역으로 인구 (10만명)는 급증한 반면 문화기반시설은 취약한 실정으로, 전주 서부권 지역 시민들의 지식정보 및 문화향유 욕구충족을 통한 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 1. ~ 2016. 3.
- 위 치 : 완산구 효자동2가 1314-9
- 규 모 : 3,200㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,797백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 7,797 | 1,200 | 3,654 | 2,943 | |
| 국 비 | 2,400 | 480 | 1,357 | 563 | |
| 시 도 비 | 1,267 | | | 1,267 | |
| 시군구비 | 2,630 | 720 | 1,910 | | |
| 지 방 채 | 1,500 | | 387 | 1,113 | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

※ 2015년 예산 6,597백만원(국비 1,920, 시비 3,177, 지방채 1,500)
미집행액 2016년으로 이월 집행완료

□ 추진상황

- 지방재정투융자 심사(전라북도) : 2013. 3.
- 공유재산관리계획(안) 의회 승인 : 2013. 4.
- 도서관설계 공모 추진 : 2013. 4. ~ 6.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2013. 8. 16.
- 공사계약 및 착공 : 2013. 12. 24.
- 공사계약 및 착공 : 2015. 1.
- 도서관건립공사 준공 : 2016. 3.
- 도서관 개관식 및 운영 : 2016. 8.

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| 사업명 | 중앙처리구역(3,10분구) 하수관로 정비사업 | 담당자 | 하수과 김춘식 281-6892 |
|------------|---------------------------------|------------|-------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2019.(6개년)
- 위 치 : 전주시 노송동, 금암동, 덕진동 일원
- 규 모 : 하수관로정비 (우·오수분리) L= 55.3km
- 사 업 비 : 397억원(국비 198, 도비 40, 시비 152, 기금 7)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,741백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|--------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 39,741 | 1,519 | 19,877 | 3,300 | 15,045 |
| 국 비 | 19,870 | 600 | 9,436 | | 9,834 |
| 시 도 비 | 3,974 | 120 | 1,887 | | 1,967 |
| 시군구비 | 13,910 | 726 | 7,717 | 3,300 | 2,167 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | 1,987 | 73 | 837 | | 1,077 |

□ 추진상황

- 하수관로정비사업 타당성조사 용역 : 2002. 12.
- 하수도정비기본계획 : 2007. 01.
- 공공하수도 설치인가 : 2015. 09.
- 공사계약 및 착수 중 : 2015. 12.

□ 향후계획

- 공사 완료 : 2019. 12.

| | | | |
|------------|---------------------------|------------|------------------|
| 사업명 | 덕진,중양(1분구) 처리구역 하수관로 정비사업 | 담당자 | 하수과 김형근 281-6893 |
|------------|---------------------------|------------|------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 덕진구 덕진동 하가마을, 전북대 구정문, 송천동 롯데마트 일원
- 사업규모 : 하수관로정비 27.6km, 배수설비 1,550가구
- 사업기간 : 2015. ~ 2019.(5개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,890백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 14,890 | 0 | 4,359 | - | 10,531 |
| 국 비 | 7,445 | 0 | 2,184 | - | 5,261 |
| 시 도 비 | 1,489 | 0 | 437 | - | 1,052 |
| 시군구비 | 5,212 | 0 | 1,542 | - | 3,670 |
| 기 타 | 744 | 0 | 196 | - | 548 |

□ 추진상황

- 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2015. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2016. 2.

□ 향후계획

- 환경부 재원협의 : 2017. 5.
- 공사 발주 : 2017. 6.

| | | | |
|------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 사업명 | 신증지구 마을하수도 정비사업 | 담당자 | 하수과 김두기 281-6896 |
|------------|------------------------|------------|-------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원 및 성공적인 새만금사업 추진을 위해 수질개선 시급
- 수질오염총량관리지역으로 우·오수분리를 통한 오염부하량 삭감
- 공공수역 수질오염 방지로 도심속의 쾌적한 수변공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 전주시 덕진구 호성동 신증마을 등 12개 마을
- 사업기간 : 2014. ~ 2017.
- 사 업 비 : 75억원(국고 53, 지방비22)
- 사업규모 : 하수관거 L=13.2km, 배수설비 315개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,546백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 7,546 | 107 | 2,736 | 1,542 | 3,161 |
| 국 비 | 5,282 | 92 | 2,008 | 448 | 2,734 |
| 시 도 비 | | | | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,887 | 10 | 658 | 1,041 | 188 |
| 지 방 채 | | | | 0 | 0 |
| 민간자본 | | | | 0 | 0 |
| 기 타 | 377 | 5 | 85 | 53 | 239 |

□ 추진상황

- 하수도정비 기본계획 반영 : 2011. 1.
- 지방재정 투융자 심사 : 2013. 10.
- 도 원가심사 및 시 일상감사 완료 : 2014. 4.
- 실시설계 용역 발주 : 2014. 4. 12

□ 향후계획

- 공사 진행 및 준공 : 2016. 3. ~ 2017. 9.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 사업명 | 서부신시가지 근린광장 및 주차장 조성사업 | 담당자 | 신도시사업과 송종범 (☎281-2475) |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|

사업목적 및 필요성

- 근린광장(2개소) 조성하여 쾌적한 환경 및 시민 쉼터 제공
- 광장 지하에 주차장을 건립하여 심각한 주차난 해소

사업개요

- 기 간 : 2013. 12. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 서부신시가지 중심상업지역내 광장부지 2개소
 - 홍산광장 : 효자동3가 1533-13(2,548.6㎡)
 - 전주비보이광장 : 효자동3가 1538-9 (2,548.4㎡)
- 규 모 : 지상 근린광장(5,097㎡) 2개소 및 지하주차장 (2층 각 123면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 15,000 | 195 | 291 | 14,514 | 0 |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | 15,000 | 195 | 291 | 14,514 | 0 |
| 시군구비 | | | | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 3 %)

- 타당성조사 및 기본설계용역 : 2014. 1. ~ 12.
- 실시 설계용역 : 2015. 3. ~ 12.
- 근린광장 명칭제정 (45호 홍산광장, 46호 전주비보이광장) : 2015. 9. ~ 11.
- 공사착공 : 2015. 12. 30.

향후계획

- 공사 준공 및 시설물 인수인계 : 2016. 12.

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 화물자동차 공영차고지 조성 | 담당자 | 시민교통과 김영식 (☎281-2361) |
|-----|----------------|-----|--------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 물류거점 확보로 경쟁력을 강화하여 화물운송사업 발전 도모하고, 주택가 및 아파트 주변 도로의 밤샘주차 등을 근절하여 시민불편 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2017년
- 위 치 : 장동유통단지 내 화물터미널 부지(장동 1054-1)
- 규 모 : 약 41,680㎡(주차면수 500면 / 관리동 및 편의시설 1,000㎡정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,090백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|--------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | '14연도 | '15연도 | '16연도 | '17연도 이후 |
| 계 | 12,090 | 200 | 2,590 | 2,800 | 6,500 |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,627 | 200 | 1,470 | 1,800 | 157 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기타(지특) | 8,463 | | 1,120 | 1,000 | 6,343 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

- 도시관리계획 결정 용역(42백만원) ----- 2015. 3. ~ 9.
- 효율적인 운영반안 연구용역(16백만원) ----- 2015. 4. ~ 9.
- 공영차고지 토지매입 1차분 지급(2,588백만원) ----- 2015. 5. 15.

□ 향후계획

- 공영차고지 토지매입 2차분 지급(2,800백만원) ----- 2016. 1. ~ 5.
- 공영차고지 실시설계 용역 ----- 2017. 1.
- 공영차고지 용지매입(3차) ----- 2017. 11.
- 공영차고지 공사완료(예정) ----- 2017. 11.

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 탄소복합재 성형기술센터 건립 | 담당자 | 탄소산업과 조성민(281-2053) |
|-----|-----------------|-----|---------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 탄소밸리 구축사업('11 ~ '16)으로 구축된 탄소복합재 성형장비 등 핵심장비를 집적화해 장비활용도의 극대화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 4.
- 위 치 : 전주시 덕진구 팔복동2가 835-7(친환경첨단복합산단 내)
- 규 모 : 지상3층(부지 4,889㎡, 건물 4,257㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 6,000 | | 6,000 | | |
| 시 도 비 | 2,250 | | 2,250 | | |
| 시군구비 | 2,850 | | 2,850 | | |
| 특 교 | 900 | | 900 | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 기본계획 수립 및 중기지방재정계획 반영 '14. 9.
- 지방재정 투융자심사 '14. 11.
- 부지계약(4,889㎡) '15. 4.
- 기본 및 실시설계 완료 '15. 5.
- 경관 자문 완료 '15. 6.
- 일상감사 및 원가심사 '15. 6.
- 공사계약 및 착공 '15. 7.

□ 향후계획

- 공사 준공 '16. 4.
- 건물 사용승인 '16. 5.
- 장비입고(장비이동 및 배치) '16. 5. ~ 8.
- 상용화기술센터 준공식(예정) '16. 9.

| | | | |
|------------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 보행중심 테마거리 조성 | 담당자 | 도시재생과 정상협(☎281-2076) |
|------------|---------------------|------------|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 전라감영 복원과 연계하여 역사·문화 자산의 가치가 있는 테마거리를 조성하고, 관광객 유치 및 시민들에게 편안한 보행환경을 제공하여 원도심 지역경제에 활력을 불어넣고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2017.(3개년)
- 위 치 : 풍남문 ~ 전라감영 ~ 풍패지관(객사)
- 규 모 : 테마거리 조성(L=500m, B=8m) 및 경관조명 1식
 - 보행로 설치(폭 2m, 양측), 차도 설치(폭 4m, 일방통행)
 - 판석 및 사고석 포장, 우·오수관 매설, 편의시설 설치, 수목식재 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원(국 2,200, 시 2,200)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 4,400 | | 600 | 1,334 | 2,466 |
| 국 비 | 2,200 | | 300 | 667 | 1,233 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 2,200 | | 300 | 667 | 1,233 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

- '15년 도시활력증진사업 선정(국토교통부) : 2014. 10. 2.
- 기본 및 실시설계용역 시행 : 2015. 6. ~ 11.
 - 전라감영 복원 재창조위원회 등 전문가 자문
- 한전 및 KT 지중화사업 협약 체결 : 2015. 10. ~ 2016. 2.

□ 향후계획

- 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 착수 : 2016. 5. 23.
- 1차분(풍남문 ~ 전라감영) 공사 완료 : 2016. 12.
- 2차분(전라감영 ~ 객사) 공사 추진 : 2017. 3. ~ 12.

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| 사업명 | 한옥마을(동남부권) 공영주차장 조성 | 담당자 | 교통안전과 박현천(281-2182) |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 한옥마을 관광객 증가로 주변의 주차난이 심각
- 한시적 임시주차장을 운영하고 있으나 근본적 주차난 해소 불가
- 인근지역에 대형주차장을 조성하여 한옥마을 주차난 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2017.(3개년)
- 위 치 : 전주시 완산구 대성동 344-5번지 일원
- 규 모 : 주차장 (28,140㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 9,000 | | 1,500 | | 7,500 |
| 국 비 | 4,500 | | 375 | | 4,125 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 4,500 | | 1,125 | | 3,375 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 도시계획시설(주차장) 결정 및 실시설계 용역 착수 : 2015. 4. 17.
- 대상지 현황측량 및 기초조사(토지적성, 교통, 재해, 환경 등) : 2015. 4. ~ 5.
- 도시관리계획 입안관련 관련부서 사전협의 : 2015. 5. ~ 6.
- 전주 도시계획시설 입안 및 결정 : 2015. 7. ~ 11.
- 실시설계 및 실시계획인가 완료 : 2015. 11. ~ 2016. 3.

□ 향후계획

- 경관심의 및 보완진행 : 2016. 4. ~ 8.
- 감정평가 및 부지매입 : 2016. 8. ~ 2017. 3.
- 공사발주 및 준공 : 2017. 4. ~ 12.

| | | | |
|------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 사업명 | 전주 중화산도서관 건립 | 담당자 | 완산도서관 전창호(230-1836) |
|------------|---------------------|------------|----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 공공도서관 이용에 거리상 불편이 있는 중화산동지역에 도서관을 건립함으로써 지식정보 및 문화활동 중심공간으로 역할을 수행하고, 지역간 문화격차를 해소함으로써 균형있는 문화도시를 육성 하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 7월 ~ 2017. 12월
- 위 치 : 완산구 중화산동2가 산66번지 일원
- 규 모 : 3,800㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 9,600 | | 628 | 3,972 | 5,000 |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 9,600 | | 628 | 3,972 | 5,000 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

※ 2015년 예산 2,100백만원(미집행액 : 2016년으로 이월 집행)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.5%)

- 지방재정투융자 심사(전라북도) : 2014. 10월
- 공유재산관리계획(안) 의회 승인 : 2014. 12월
- 도시계획시설(도서관) 결정 : 2015. 12월
- 기본 및 실시설계 착수 : 2015. 12월

□ 향후계획

- 도서관 실시설계 완료 : 2016. 8월
- 일상감사 및 업체선정 : 2016. 9월
- 도서관 도서관 건립 : 2016. 10월
- 도서관 준공 : 2017. 12월

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 아중 저수지 주변 산책로 조성 | 담당자 | 도시재생과 임정빈(☎281-2075) |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 아중호수에 설치한 수상산책로와 연계하여 상류지역에 자연 친화적인 생태공원을 조성함으로써 시민과 관광객이 즐겨 찾는 명소로 개발 하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 덕진구 우아2동 아중호수 내
- 사업규모 : 생태(수변)공원 조성 A=25,000m²
 - 생태산책로, 수변스탠드, 공연장 등 감상·관람존 설치
 - 가족숲, 생태주차장 등 휴식공간 조성
- 사업기간 : '16. ~ '18.(3개년)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 5,000 | | | 600 | 4,400 |
| 국 비 | 2,500 | | | 300 | 2,200 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 2,500 | | | 300 | 2,200 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- '16년 관광자원 개발사업 선정(문화체육관광부) : '15. 5. 4.
- 생태공원 조성 기본설계용역 추진 : '15. 4. ~ 10.
 - 전문가(각종 위원회) 자문 및 주민의견 수렴
- 생태공원 조성 실시설계 용역 착수 : '16. 3. 4.
- 주변 생태산책로(L=42m) 관람석(A=340m²) 조성공사 착수 : '16. 6. 10.

□ 향후계획

- 주변 생태산책로, 관람석 조성공사 완료 : '16. 11.
- 생태공원 조성 실시설계 용역 완료 : '16. 12.
- 생태공원 조성사업 추진 : '17. 3. ~ '18. 12

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 유소년 축구 전용구장 조성사업 | 담당자 | 체육산업과 김영아(☎281-2938) |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 성장기 어린이들에게 생활체육의 활성화와 체력 증진 및 유소년 축구 꿈나무 육성프로그램 일환으로 전용구장 조성

□ 사업개요

- 기 간 : '13. 12. ~ '16. 12.
- 위 치 : 전주시 완산구 모악산 자락길22(완산생활체육공원 내)
- 규 모 : 유소년전용구장 4면, 풋살장 3면 조성 및 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 3,700 | | 2,000 | 1,700 | |
| 국 비 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 1,700 | | | 1,700 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황 (54%)

- '13년 유소년축구 전용구장 공모사업 선정 : '13. 12.
- 공유재산 관리계획 의회 동의 : '14. 6.
- 지방투자 심사 등 행정절차 이행 : '14. 9.
- 일상감사 및 원가심사 완료 : '14. 11.
- 2차 실시설계용역 : '15. 6.
- 1차 조성공사 완료 : '15. 12.

□ 향후계획

- 2차 공사발주 : '16. 8.
- 공사 완료 : '16. 12.

| | | | |
|------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 제24회 전국무용제 | 담당자 | 전통문화과 박상훈(☎281-2532) |
|------------|-------------------|------------|-----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 전국무용인들의 경연과 특별공연 등을 통해 창작의욕을 고취하고 무용 예술의 활성화를 통해 전국 무용의 균형발전을 도모하고자 함.
- 전국 무용제 개최를 통해 전통문화와 예술의 도시 전주시의 새로운 문화 정체성 확립, 문화와 산업이 조화롭게 어우러진 쾌적하고 살기좋은 건강한 도시환경 조성 등 전주시 위상 제고

사업개요

- 기 간 : 2015. 3. 17. ~ 10. 31.
- 경연 및 부대행사 : 2015. 9. 10. ~ 9. 19.
- 장 소 : 전북대 삼성문화회관, 한국전통문화전당
- 참여인원 : 10,000여명(전국 15개 지회, 전북 5개 지부 등)
- 사업내용 : 개·폐막식, 무용 경연, 기획공연, 특별공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 778백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '15연도 | '16연도 | '17연도 이후 |
| 계 | 778 | - | 778 | | |
| 국 비 | 178 | | 178 | | |
| 도 비 | 300 | | 300 | | |
| 시 비 | 300 | | 300 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

※ 국비 직접지원

추진상황(추진단계 및 진도 : 사업완료 100%)

- 사업설명회 및 현장점검 : '15. 3. 27.
- 자문·홍보·집행위원(70명) 위촉 : '15. 6. 3.
- 전국무용제 전북 지역예선(제24회 전북무용제) 개최 : '15. 6. 7.
- 대표자 회의(본선 진출팀) / 경연순서 추천, 진행일정 발표 : '15. 7. 15.
- 2차 사업설명회 개최 및 자원봉사자 모집·선정 : '15. 7. ~ 8.
- 각종 홍보물 게시 및 배부 : '15. 8. ~ 9.
- 전국 무용제 개최 : '15. 9. 10. ~ 9. 19.

| | | | |
|------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 사업명 | 덕진 예술회관 증축 | 담당자 | 전통문화과 류성훈 (☎281- 5128) |
|------------|-------------------|------------|-----------------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 시립예술단의 역량강화를 위한 연습실 등 공간 확충을 실시하여 예술단의 창작여건을 강화하고 시민의 다양한 문화예술 수요 충족

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2017.
- 위 치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407(예술회관 부지 내)
- 규 모 : 연면적 2,500㎡(지하1층, 지상 3층)/공연장·연습장(마루형) 및 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|--------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '14연도 | '15연도 | '16연도 이후 |
| 계 | 5,600 | | | 200 | 5,400 |
| 국 비 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,600 | | | 200 | 3,400 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기타(지특) | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.4%)

- 건축설계용역(171백만원) ----- 2015. 6. ~ 2016. 7.

□ 향후계획

- 경관위원회 및 공원위원회 심의 ----- 2016. 3.
- 건축허가 및 도시계획실시계획인가 ----- 2016. 7.
- 덕진예술회관 증축 공사 착공(1차분) ----- 2016. 9.
- 덕진예술회관 공사 완료 ----- 2018. 9.

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 사업명 | 강소향토기업육성 성장사다리사업 | 담당자 | 탄소산업과 김윤기 (063-281-2549) |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 기술개발에서 판매까지 전과정에 산학연 협력 맞춤형 기술혁신 토털서비스를 제공하여 성장가능성이 높은 영세 중소기업을 강한 향토기업으로 성장 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6. (4년)
- 사업규모 : 전주시 소재 중소기업(50인이하), 대학, 기관, 단체 등 100개사
- 사업내용
 - 중소기업 기술혁신 R&D 역량강화 시제품제작 지원
 - 중소기업 생산기반 공정개선 지원
 - 중소기업 디자인개발 및 마케팅 지원
 - 중소기업 기업경영 비즈니스지원단 운영
 - 이(異)업종 융합산업 포럼
- 시행주체 : 한국탄소융합기술원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,215백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 4,215 | 315 | 315 | 365 | 3,220 |
| 국 비 | 1,500 | | | 150 | 1,350 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 1,750 | 250 | 250 | 150 | 1,100 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | 965 | 65 | 65 | 65 | 770 |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황 (추진단계 : 15%)

- '15년 성장사다리사업 선정 및 지원(16개기관/35개업체) : '15. 1.~12.
- '16년 성장사다리사업 참여기업 모집공고 : '16. 1.~2.

□ 향후계획

- 평가위원회 개최 및 지원기업 선정(29개기관/53개업체) : '16. 2.
- 성장사다리사업 성과창출을 위한 업무협약(MOU) 체결 : '16. 5.
- 이(異)업종 융합산업 포럼 및 중간점검 간담회 : '16. 6.
- 성장사다리기업 추진사항 중간점검(현장방문 등) : '16. 7.~9.
- 이(異)업종 융합산업 포럼 개최(격월 1회) : '16. 7.~12.
- 성장사다리 선정기업 성과간담회(건의사항 정책반영) : '16. 10.~11.
- 성장사다리 사업완료 정산보고(결과보고서 제출 등) : '16. 12.
- 성장사다리사업 기업 선정 및 서비스 지원(계속) : '17.~'18.

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------|----------------------------|
| 사업명 | 중소기업 탄소복합재 신상품개발지원센터 건립 | 담당자 | 탄소산업과 조성민(281-2053) |
|------------|--------------------------------|------------|----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 탄소산업의 기반확충과 실질적 성장을 위해 탄소소재 개발, 중간제품 및 응용제품까지의 전주기적 핵심 기술력 확보
- 국가인적자원개발 컨소시엄사업으로 구축되는 훈련기자재 설치로 교육효과 극대화

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 전주시 덕진구 원만성로 106
- 규 모 : 탄소기술교육센터 건물 증축 3,010㎡(3,193㎡ → 6,203㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|--------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 3,000 | | | 3,000 | |
| 국비(지특) | 1,500 | | | 1,500 | |
| 시 도 비 | 750 | | | 750 | |
| 시군구비 | 750 | | | 750 | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 지방재정 투융자심사 '15. 7.
- 중기지방재정계획 반영 '15. 10.
- 출자·출연 사전의결 '15. 12.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 착수 '16. 2.
- 공사 착공 / 준공 '16. 7. / '16. 12.

| | | | |
|------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 사업명 | 2015 전주비빔밥축제 | 담당자 | 관광산업과차경옥(☎281-2382) |
|------------|---------------------|------------|----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 비빔밥축제 개최를 통하여 한국을 대표하는 맛의 고장 입지 구축
- 전주비빔밥 브랜드 가치향상 및 유네스코 창의도시 지정을 통해 식문화의 세계화 선도
- 음식, 문화, 예술을 바탕으로 한 음식관광축제 경쟁력 강화로 문체부 문화관광 축제 진입

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 10. 23. ~ 26.(3일간)
- 위 치 : 한국전통문화전당
- 규 모 : 비빔피포먼스, 조리경연대회, 이색마차 등 20여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 563백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 563 | | 563 | | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | 63 | | 63 | | |
| 시군구비 | 500 | | 500 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '14년도 축제평가 결과 반영, 2015축제방향설정 및 전문가의견수렴 : 2015. 3.
- 축제조직위 구성(조직위, 연구위원회, 집행위원회 등) : 2015. 7.
- 축제 세부추진계획수립 및 단계별 추진상황 점검 : 2015. 8. ~ 9.
 - 유관기관 및 관계부서 협조지원체계 구축
 - 옥외 홍보, 인쇄물, 언론홍보, SNS홍보 등 효율적인 홍보추진
- 행사장 설치 및 관리, 축제 개최 : 2015. 10. 23. ~ 26.
- '15년도 축제평가 및 축제조직위원회 재정비 : 2016. 3.
- 조직위원회 개최, 연구위원회개최(4회) : 2016. 4. ~7.

□ 향후계획

- 축제 행사 프로그램 및 장소선정 : 2016. 7.
- 축제 홍보(가두홍보, 온·오프라인 등) : 2016. 8. ~
- 축제행사장 설치 및 관리 등 축제 개최 : 2016. 10. 20. ~ 10. 23.
- 축제결과 포럼개최 : 2016. 11.

| | | | |
|------------|------------------------|------------|------------------------------|
| 사업명 | 덕진공원 대표관광지 조성사업 | 담당자 | 관광산업과 강미나 (☎281-5043) |
|------------|------------------------|------------|------------------------------|

사업목적 및 필요성

- 덕진공원의 역사·문화·생태자원을 재조명하여 관광 자원화하고, 한옥마을과 연계·북부권 관광벨트 구축

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2019. (5년)
- 위 치 : 덕진구 덕진공원 일원
- 규 모 : 26건 (관광진흥사업 13건, 관광기반사업 13건)

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 8,400 | | 186 | 2,814 | 5,400 |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | 5,000 | | 186 | 1,814 | 3,000 |
| 시군구비 | 3,400 | | | 1,000 | 2,400 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 2.2%)

- 덕진공원 음악분수 정비계획 보고 : 2015. 8. 20.
- 덕진공원 음악분수설비 정비공사 실시설계용역 : 2015. 9. ~ 2016. 4.

향후계획

- 덕진공원 대표관광지 용역 최종보고회 : 2016. 2. 2.
- 음악분수설비 전기·기계건축공사 계약 : 2016. 5. 4.
- 덕진공원 관광상품개발 추진 : 2016. 7. ~ 12.
- 음악분수설비 공사 시행 : 2016. 9.

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 팔복동 취약지역 생활여건 개조 | 담당자 | 도시재생과 차대식(☎281-2087) |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 팔복동 준공업지역의 노후 불량한 주거환경을 획기적으로 개선하고 마을공동체를 활성화함으로써 지속가능한 삶의 터전을 마련하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2018.(4개년)
- 위 치 : 덕진구 추천4길 일원(팔복동 추천대교 인근)
- 사업내용 : 기초생활 인프라 개선 및 마을공동체 활성화 지원(약48,000㎡)
 - 인프라부문 : 커뮤니티 공간조성, 생활도로 개설, 집수리 등
 - 사회·경제적부문 : 주민역량강화, 마을공동체 육성 및 지원, 휴먼케어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,158백만원(국 5,011, 도 644, 시 1,503)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 7,158 | | 1,571 | 1,414 | 4,173 |
| 국 비 | 5,011 | | 1,100 | 990 | 2,921 |
| 시 도 비 | 644 | | 141 | 127 | 376 |
| 시군구비 | 1,503 | | 330 | 297 | 876 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

- 2015년 새뜰마을사업 공모 선정(국토교통부) : 2015. 3. 27.
- 지방재정투자심사(도) 등 행정절차 이행 : 2015. 5. ~ 9.
- 마스터플랜 수립용역 착수 : 2016. 1. 19.

□ 향후계획

- 주민역량강화사업 추진 : 2016. 3. ~ 6.
- 새뜰마을회관 조성(신화연립) 및 마을회의 개최 : 2016. 4. ~ 6.
- 마스터플랜 수립 사전검토(국토교통부) : 2016. 7.
- 실시설계용역 추진 : 2016. 9. ~ 2017. 2.

| | | | |
|------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 사업명 | 전주 생태동물원 재조성 | 담당자 | 동물원 이재성(☎281-6747) |
|------------|---------------------|------------|---------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 동물전시장 수준(現)인 전주동물원을 자연 서식처와 유사한 친환경적 공간로 조성하여 멸종위기 생물의 체계적인 현지의 보전 강화를 통해 지속 가능한 생물다양성 보전 및 이용기반 마련 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2017.
- 위 치 : 전주시 덕진구 덕진동1가 73-48번지 일원
- 규 모 : 곰사 등 동물사 신·증축 16개소, 기반시설 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 19,200 | - | 106 | 1,494 | 17,600 |
| 국 비 | 9,600 | - | 53 | 747 | 8,800 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 9,600 | - | 53 | 747 | 8,800 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.6 %)

- 중기지방재정계획수립 이행완료 : 2014. 11.
- 2015년도 자연보전분야 국비(3억, 환경부) 확정 : 2014. 12.
- 생태동물원 조성 기본계획 수립 연구용역 : 2015. 5. ~ 2015.12.
- 지방재정투자심사 조건부 승인(국96, 시96) : 2015. 11.
- 2016년도 자연보전분야 국비(5억, 환경부) 확정 : 2015. 12.

□ 향후계획

- 곰사 신축공사 기본 및 실시설계용역 착수 : 2016. 4.
- 곰사 신축공사 추진 : 2016. 10. ~ 2017. 5.
- '17년 잔여사업 추진 : 2017. 1. ~ 2017.12.

| | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------------|
| 사업명 | 혁신도시 공공시설용지매입 | 담당자 | 재무과 김희정(☎281-2173) |
|------------|----------------------|------------|---------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 혁신도시는 12개 공공기관 이전과 10,300여세대 29,000명의 인구수용 예정으로 공공시설 용지를 매입하여 행정목적 또는 장래 공공건물의 수요를 예측하여 실제 토지수요가 발생하기 전에 필요로 하는 토지를 취득하여 관리하고,
- 청사 및 도서관, 체육·문화시설 등에 대한 주민의 다양한 행정수요에 원활히 대처하기 위하여 매입

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 2. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 완산구 중동 852 외2필지
- 규 모 : 11,927.1㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,127백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 시군구비 | 5,127 | 0 | 5,127 | 0 | 0 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공유재산 토지 매입 완료

□ 향후계획

- 행정수요에 맞추어 공공건물 신축 및 조성

□ 사업변경 내역

| 구분 | 사업규모 | 총사업비 | 매입내역 |
|----|-----------|----------|---------------------------|
| 당초 | 11,927.1㎡ | 3,960백만원 | 중동 852, 장동 1068-2 |
| 변경 | 9,213.1㎡ | 5,127백만원 | 중동 852, 장동1114, 장동 1068-2 |

| | | | |
|------------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 전주대사습놀이 전국대회 | 담당자 | 전통문화과 손진권(☎281-2680) |
|------------|---------------------|------------|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 국악계 최고 권위와 역사를 자랑하는 전주대사습놀이는 국내 국악분야 최고 등용문으로 유능한 국악예술인 발굴 및 양성, 전통예술인들에게 화합의 장 제공
- 민속음악 본향인 전주에서 전승되고 있는 전주대사습놀이의 효율적인 보존을 도모하고 한국을 대표하는 민족 예술의 전통성을 전수

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 5. 30. ~ 6. 1.(3일간)
- 장 소 : 전주시 일원(전주한옥마을, 한국전통문화전당, 덕진공원)
- 내 용 :
 - 경 연 : 성인대회 10개 부문 / 학생대회 9개 부문
 - 공 연 : 국악협연, 마당의 대사습, 무형유산판놀이, 콜라보 콘서트 등
- 주 관 : 전주대사습놀이조직위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 500 | | 500 | | |
| 국 비 | 200 | | 200 | | |
| 시 도 비 | 150 | | 150 | | |
| 시군구비 | 150 | | 150 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '15 전주대사습놀이 전국대회 개최 대비 조직위원회 개최 : 2015. 3.
- '15 전주대사습놀이 전국대회 개최 : 2015. 5. 30. ~ 6. 1.
- '16 전주대사습놀이 전국대회 개최 : 2016. 5. 27. ~ 30.

□ 향후계획

- '17년 전주대사습놀이 전국대회 개최 : 2017. 5월 중

| | | | |
|------------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 글로벌명품시장 육성사업 | 담당자 | 지역경제과 허상민(☎281-2494) |
|------------|---------------------|------------|-----------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 전주 남부시장의 고유의 전통·문화·예술을 극대화하여 한류 공연 및 체험, 글로벌 상품 등을 보유한 글로벌 명품시장으로 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 7. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 남부시장 일원
- 내 용 : 한류를 연계하여 필수 관광코스로 개발하고, 한류음식, 공연, 문화 체험 등 외국인 관광객을 위한 다양한 서비스 제공
- 수 행 : 글로벌명품시장 사업추진단(전북경제통상진흥원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 5,000 | | 1,420 | 2,080 | 1,500 |
| 국 비 | 2,500 | | 710 | 1,040 | 750 |
| 시 도 비 | 500 | | 142 | 208 | 150 |
| 시군구비 | 2,000 | | 568 | 832 | 600 |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

- 공모 선정 결과 발표(중기청) : 2015. 4. 2.
- 사업단 선정(도 경제통상진흥원) : 2015. 7.
- 투융자 심사(도 심사) : 2015. 9. 8.

□ 향후계획

- 한국적 특색 활용한 축제 및 글로벌 행사 기획·연계 : 2016. 1. ~ 6.
- 야시장 매대 10개 추가 제작 및 운영 : 2016. 6.
- 천변 예술인점포 리모델링 설계용역 완료 : 2016. 6.
- 천변 예술인점포 참여자 모집 및 심사 : 2016. 6. 27. ~ 28.
- 천변 가설점포 리모델링 공사 : 2016. 7. ~ 8.
- 징검다리마켓(예술인거리) 운영 : 2016. 9. ~
- 2차년도 사업 추진 : 2016. 7. ~ 2017. 6.

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 서부시장 상가 주차장 조성사업 | 담당자 | 지역경제과 정우진(☎281-2495) |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 서부시장 상점가의 부족한 주차장 문제를 해결하여 지역상권 활성화

사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2016. 7.
- 위 치 : 전주시 완산구 효자동 1가 211번지
- 규 모 : 연면적 1,904㎡ (지상2층 3단 주차 90여면)
- 내 용 : 주차장 부지 매입 및 주차시설 2층(3단주차) 신축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,890백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 3,890 | 1,890 | 110 | 1,890 | |
| 국 비 | 2,334 | 1,134 | 66 | 1,134 | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 1,556 | 756 | 44 | 756 | |

※ 2016년 소요액은 2015년도 사고이월 예산임

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 서부시장상인회와 간담회 실시(2회) : 2014. 2. ~ 3.
- 공유재산관리 계획(안) 동의 : 2014. 4.
- 주차장 부지 및 지장물 협의 매수(등기이전) : 2014. 11. 28.
- 중기청 주차환경개선 공모 선정(사업비 20억) : 2015. 4. 22.
- 지방재정투융자심사 및 용역과제심의 : 2015. 6.
- 기본계획안 확정 및 실시설계 : 2015. 10.
- 공사착수 : 2015. 12. 22.
- 철골조립 및 바닥데크공사 : 2016. 4. 10.
- 주차장동 콘크리트 공사 : 2016. 5. 31.

향후계획

- 주차장 마감 및 부대공사 준공 : 2016. 7.
- 주차장 운영 : 2016. 8. ~

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 전주장애인형국민체육센터건립 | 담당자 | 체육산업과 이승현(☎281-2938) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 장애인들의 심신단련 및 재활을 도모하고 교육, 문화 프로그램 등 여가문화 활동을 통해 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2017.
- 위 치 : 전주시 덕진구 조경단로 258-19
- 규 모 : 연면적 4,500㎡, 지상2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,970백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 6,970 | | 1,970 | 3,000 | 2,000 |
| 국 비 | 5,291 | | 1,291 | 3,000 | 1,000 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 1,679 | | 679 | | 1,000 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중 28%)

- 2015년 국민체육진흥기금 공모사업 선정 : 2015. 4.
- 전북도 지방재정 투자심사 : 2015. 7.
- 공유재산 관리계획 의회 동의 : 2015. 9.
- 국가 공공건축지원센터 사업계획 사전검토완료 : 2015. 11.

향후계획

- 건축설계 설계자 제안공모 선정 : 2016. 3.
- 설계용역 착수 : 2016. 4.
- 기본 및 실시설계 작성 완료 : 2016. 8.
- 공사 착공 및 완료 : 2016. 9. ~ 12.

| | | | |
|------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 사업명 | 농촌관광거점마을육성사업 | 담당자 | 친환경농업과 최기훈(8281-5066) |
|------------|---------------------|------------|------------------------------|

사업목적 및 필요성

- 농촌의 체험 관광기반 및 수용역량을 강화하고 시스템화를 통해 유입을 촉진하여 농촌 활력 도모

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2018.
- 위 치 : 전주시 완산구 색장동 원색장마을
- 규 모 : 체험관광 기반구축(H/W) 및 역량강화(S/W)

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 3,000 | 0 | 0 | 1,358 | 1,642 |
| 국 비 | 1,500 | 0 | 0 | 679 | 821 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 1,500 | 0 | 0 | 679 | 821 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 사업대상마을 선정(전북도청) : 2015. 7.
- 마을공동부지 확보 및 2015년 보조금 교부결정 : 2015. 12.

향후계획

- 기본계획 용역 추진 : 2016. 4. ~ 7.
- 기본계획 승인(전북도) : 2016. 7.
- 마을체험 관광시설 기반구축 추진 : 2016. 8. ~ 2018. 12.
- 주민 역량강화 교육 등 실시 : 2016. 8. ~ 2018. 12.

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
| 사업명 | 전주 덕진공원 유역 LID그린빗물인프라 조성 | 담당자 | 환경과 권재명(☎281-5149) |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------|

사업목적 및 필요성

- 덕진공원 유역은 비점오염원관리지역으로 생태적 방법을 통한 비점오염 및 빗물유출량 감소로 수질개선 및 수생태계 복원

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2019.(5년)
- 위 치 : 덕진공원 유역(덕진·금암·인후동 일원 3.77km²)
- 내 용
 - 빗물의 땅속 투수 향상을 위한 LID시설(식생체류지, 투수성포장 등) 설치

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,757백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 33,757 | | 390 | 6,320 | 27,047 |
| 국 비 | 23,630 | | 273 | 4,641 | 18,716 |
| 시군구비 | 10,127 | | 117 | 1,679 | 8,331 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 1.2%)

- 국고보조사업 확정 : 2014. 12.
- 투융자심사 등 절차 이행 : 2015. 3.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2015. 9.
- 주민설명회 : 2015. 11.

향후계획

- 기본계획 설명회 실시(환경부) : 2016. 4.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2016.
- 계약심의 및 설계서 원가심사 등 행정절차 이행 : 2016. 10. ~ 11.
- 용역 결과에 따른 년차별 공사 추진 : 2016. 12. ~ 2019. 12.

| | | | |
|------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 사업명 | 동산동 우리마을 가꾸기사업 | 담당자 | 주택과김정환(☎281-2432) |
|------------|-----------------------|------------|--------------------------|

사업목적 및 필요성

- 주민수요에 부흥하는 주거지재생의 선진모델 제시
- 정주여건 개선을 통한 주민커뮤니티 회복 및 지역역량 강화

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2019.
- 위 치 : 덕진구 동산동 610-1번지 일원(거점확산형지정구역-32,024㎡)
- 규 모 :
 - 물리적사업 : 이야기길 조성 , 복합커뮤니티센터, 주민공동작업장 등
 - 프로그램 사업 : 주민프로그램운영(노래교실,한글교실,풍물교실 등)
 - 주택개량비용 추천 : 호당 6천만원 이하 저리용자 추천

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 6,000 | | | 136 | 5,864 |
| 국 비 | 3,000 | | | 68 | 2,932 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,000 | | | 68 | 2,932 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 중기 지방재정계획에 반영 : '15. 9.

향후계획

- 정비계획수립 용역 추진 : '16. 4. ~ '16. 10.
- 주민공청회/ 의회의견청취/ 관련부서 의견/ 도시계획위원회 결정
- 정비계획 수립 고시 : '16. 12.
- 실시설계 및 보상 : '17. 1. ~
- 공사추진 : '17. 1. ~ '19. 12.

| | | | |
|------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 전주 첫 마중길 조성 | 담당자 | 도시재생과 임정빈(☎281-2075) |
|------------|--------------------|------------|-----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 하루 7천명 이상이 이용하는 전주역 앞 백제대로를 보행중심의 명품 특색거리로 조성함으로써
- 다시 찾고 싶은 전주의 첫 이미지를 부각시키고, 침체되어 있는 역세권 경제를 활성화하고자 함

사업개요

- 위 치 : 덕진구 백제대로(전주역광장 ~ 명주골 사거리)
- 사업내용 : 명품 가로숲 조성 L=850m, B=50m
 - 중앙 보행광장 조성 L=720m B=15~20m
 - 느티나무 식재 250주(R25이상)
- 사업기간 : 2015. ~ 2017.(3개년)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 6,000 | | | 3,768 | 2,232 |
| 국 비 | 3,000 | | | 1,034 | 1,966 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,000 | | | 2,734 | 266 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 전주역 앞 지역 활성화 방안 수립 : '15. 4. 21.
- '16년 산림청 도시숲 조성 사업 신청 및 선정 : '15. 5. 20.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '15. 6 ~ 12.
 - 지역 주민설명회 및 전문가(각종 위원회) 자문

향후계획

- 1차분 공사 착수 : '16. 4. 28.
- 2차분 공사 착수 : '16. 9.
- 첫 마중길 조성공사 전체 준공 : '17. 12.
- 사업추진 : '16. ~ '18.

| | | | |
|-----|----------|-----|----------------------|
| 사업명 | 팔복문화예술공장 | 담당자 | 전통문화과 손진권(☎281-2680) |
|-----|----------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 기능을 잃고 방치된 폐 산업시설을 복합문화공간으로 조성해 지역주민 및 예술인들을 위한 문화향유공간으로 활용

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 10.
- 위 치 : 덕진구 구렛들1길 46(팔복동1가)
- 규 모 : (주)쏘렉스 공장 건물(2,929㎡/2층) / 전체면적 14,323㎡
- 내 용 : 폐 산업시설을 활용한 다목적 복합문화공간 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | 5,000 | | | 5,000 | |
| 국 비 | 2,500 | | | 2,500 | |
| 시 도 비 | - | | | | |
| 시군구비 | 2,500 | | | 2,500 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '16년 폐 산업시설 문화재생 국가사업 공모 : '15. 4.
- 사업대상 건물 및 부지 사용협의 완료 : '15. 5.

향후계획

- 총괄기획자 선정 : '16. 2.
- 사업 추진 및 참여주체 구성 : '16. 4.
- 파일럿 프로그램 운영 : '16. 7. ~ 12.
- 기본계획 수립 : '16. 10.
- 실시설계 및 리모델링 : '16. 11.
- 시설 개관 : '17. 10.

| | | | |
|------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 사업명 | 덕진보건소 신축 | 담당자 | 보건행정과 배진성(☎281-2610) |
|------------|-----------------|------------|-----------------------------|

사업목적 및 필요성

- 시민의 보건소 접근성과 증가하는 보건행정서비스 수요에 부응하고, 지역주민 밀착형 공공보건 의료서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018. 12
- 위 치 : 11,727백만원(건축비)
- 규 모 : 부지 3,625㎡(1,097평), 건축 4,500㎡(1,361평)

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,727 백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|---|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2015년 | 2016년 | 2017년 이후 |
| 계 | | | | 1,000 | 10,727 |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | | | | | 6,727 |
| 지 방 채 | | | | 1,000 | 4,000 |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 덕진보건소 신축부지 확정 : 2015. 7.
- 지방채정 투자심사(중앙) : 2015. 11.

향후계획

- 도시관리계획(도시계획시설 :시장) 폐지 용역완료 : 2016. 2.
- 시설배치 계획 (안) 확정 : 2016. 6.
- 건축설계 현상공모 : 2016. 8.
- 건축기본 및 실시설계 완료 및 착공 : 2017. 6.
- 공사준공 및 보건소 개소 : 2018. 11.